

Гранд-СМЕТА

"СОГЛАСОВАНО"


Директор ООО «АГРОТОРГСТРОЙ»

Р.Х.Алюян

"УТВЕРЖДАЮ"

Глава администрации Покровского района

Д.И.Романов



**Календарный график производства работ**

Благоустройство дворовой территории по ул. 50 лет Октября д.12 пгт Покровское  
Покровского района Орловской области

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Срок исполнения
1	2	3	4	
<b>Раздел 1. Восстановление дорожного покрытия проездов</b>				
Восстановление разрушенного асфальтобетонного покрытия проезда				
1	Розлив вяжущих материалов, Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	1 т	0,145	23.07.2018
2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> , Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	м <sup>2</sup> покрытия	263	23.07.2018
Восстановление разрушенного асфальтобетонного покрытия тротуара				
3	Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала	м <sup>2</sup> площади основания	37,5	16.07.2018
4	Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см <sup>2</sup> ); однослойных	м <sup>2</sup> основания	37,5	16.07.2018- 23.08.2018
5	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	м <sup>2</sup> покрытия	37,5	23.07.2018
Укрепительные работы				
6	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см. Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м <sup>2</sup> покрытия полосы и обочин	60	25.07.2018
<b>Раздел 2. Малые архитектурные формы</b>				
7	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	м <sup>3</sup> грунта	0,3	01.08.2018- 08.08.2018
8	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup> бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,3	01.08.2018- 08.08.2018

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4
9	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др., Скамья парковая СК-3, размеры 2000х330х440 мм со спинкой	шт.	4 01.08.2018-08.08.2018
<b>Раздел 3. Электроосвещение</b>			
10	Установка светильников: с лампами люминесцентными	1 светильник	1 08.08.2018-15.08.2018