

"СОГЛАСОВАНО"

Директор ООО «АГРОТОРГСТРОЙ»

Р.Х.Алоян

"УТВЕРЖДАЮ"


 Д.И.Романов  
 14.08.2018

**Календарный график производства работ**

 Благоустройство дворовой территории по ул. 50 лет Октября, д. 14, 16, 18, 21, 23  
 штг Покровское Покровского района Орловской области

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Срок исполнения
1	2	3	4	
<b>Раздел 1. Восстановление дорожного покрытия проездов</b>				
Восстановление размытого участка основания перед д. 14, 16				
1	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	м3 грунта	140	02.07.2018-05.07.2018
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	м3 материала основания (в плотном теле)	140,4	05.07.2018-16.07.2018
3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2); однослойных	м2 основания	468	16.07.2018-20.07.2018
Восстановление основания проезда перед д.д. 18, 21, 23				
4	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2); однослойных	м2 основания	1022	16.07.2018-20.07.2018
Восстановление полностью разрушенного асфальтобетонного покрытия				
5	Розлив вяжущих материалов, Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	1,2	23.07.2018-24.03.2018
6	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3. Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	м2 покрытия	1490	23.07.2018-24.07.2018
<b>Тротуары</b>				
7	Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	м2 дорожек и тротуаров	362	15.06.2018-19.07.2018
8	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	м2 покрытия	362	20.06.2018-20.07.2018

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	
9	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	м бортового камня	420	04.06.2018-06.07.2018
Укрепительные работы				
10	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см. Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м2 покрытия полосы и обочин	172	25.07.2018-26.07.2018
<b>Раздел 2. Малые архитектурные формы</b>				
11	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	м3 грунта	2	01.08.2018-08.08.2018
12	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	2	01.08.2018-08.08.2018
13	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др., Скамья парковая СК-3, размеры 2000х330х440 мм	шт. изделий	24	01.08.2018-08.08.2018
<b>Раздел 3. Электроосвещение</b>				
14	Установка светильников: с лампами люминесцентными	1 светильник	3	08.08.2018-15.08.2018